

TEKNISK ERKLÆRING

Vedrørende manglende adgang til kloakbrønd

Dato: 23. juni 2026

Kunde

Sumit Kumar
Stjernevangen 12
2600 Glostrup

Udarbejdet af

Dansk-Totalbyg ApS
CVR: 45804615

Udarbejdet af:

Zeppe Schou
Tilbuds- og projektansvarlig

1. Formål

Denne erklæring er udarbejdet på baggrund af en besigtigelse af ejendommen i forbindelse med planlægning af byggearbejder.

Formålet er at dokumentere de konstaterede forhold vedrørende ejendommens kloakbrønd og den manglende mulighed for at lokalisere brønddækslet.

2. Besigtigelse

I forbindelse med besigtigelsen blev ejendommens kloakforhold gennemgået.

På baggrund af de foreliggende kloaktegninger blev det forsøgt at lokalisere den eksisterende adgangsbrønd.

På trods af sammenhold mellem tegningerne og de faktiske forhold på ejendommen var det ikke muligt at finde brønddækslet.

3. Observationer

Ved besigtigelsen blev følgende konstateret:

- Brøndens forventede placering fremgår af de foreliggende kloaktegninger.
- Der kunne ikke konstateres et synligt brønddæksel på den angivne placering.
- Det vurderes, at arealet efterfølgende er blevet belagt med fliser.
- Der er derfor en nærliggende mulighed for, at brønddækslet er blevet overdækket i forbindelse med belægningsarbejdet.

Der er ikke foretaget opbrydning af belægningen eller andre destruktive undersøgelser.

4. Byggeteknisk vurdering

Efter min byggefaglige vurdering bør en adgangsbrønd til kloaksystemet være tilgængelig for:

- inspektion,
- rensning,
- TV-inspektion,
- vedligeholdelse,
- reparation.

Når brønddækslet ikke kan lokaliseres, vanskeliggøres eller umuliggøres denne adgang.

Hvis brønden er overdækket af fliser, vil det være nødvendigt at foretage opbrydning af belægningen for at genetablere adgang.

5. Konsekvenser

Manglende adgang til kloakbrønden kan medføre:

- ekstra udgifter ved fremtidig vedligeholdelse,
- ekstra omkostninger ved TV-inspektion,
- ekstra omkostninger ved eventuelle kloakarbejder,

- behov for opbrydning og retablering af belægningen.
-

6. Anbefaling

Det anbefales, at brøndens præcise placering fastlægges ved hjælp af en autoriseret kloakmester.

Hvis det konstateres, at brønddækslet er overdækket af fliser eller anden fast belægning, anbefales det, at der etableres permanent og synlig adgang til brønden.

7. Konklusion

Ved besigtigelsen var det ikke muligt at lokalisere ejendommens adgangsbrønd, selv om den fremgår af de foreliggende kloaktegninger.

Det vurderes som sandsynligt, at brønddækslet kan være blevet overdækket i forbindelse med senere belægningsarbejder.

Denne vurdering er baseret på de foreliggende tegninger og de observerede forhold ved besigtigelsen.

Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser, og erklæringen udgør derfor en byggefaglig vurdering af de konstaterede forhold.

Udarbejdet den 23. juni 2026

Zeppe Schou

Tilbuds- og projektansvarlig

Dansk-Totalbyg ApS